

Regnskab 2005

Bemærkninger til Igangværende anlægsarbejder

Faste ejendomme

Andre faste ejendomme

013.053 Flytning af Pædagogisk Udviklingscenter

I forbindelse med etablering af Vestegnens skattecenter, er Pædagogisk Udviklingscenter flyttet fra Rådhuset til EUC.

Der er på EUC oplagt nyt dæk i eksisterende lagerhal, og her indrettet kontorer, konsulentarbejdspladser samt undervisningslokale for PUC. I stueetagen er indrettet depot og serviceafdeling.

Under dette projekt er der samtidig foretaget nødvendige reparationer i forbindelse med Vestegnens skattecenters overtagelse af lejemålet på Rådhuset.

Lokalerne er taget i brug, og fungerer efter formålet.

Budget 2005:	319.000 kr.	Forbrug 2005:	318.495 kr.
--------------	-------------	---------------	-------------

Fritidsområdet

Stadion og idrætsanlæg

031.055 Ombygning af omklædningsrum Taastrup Idrætspark

Bevilling til tilbygning til omklædningsbygning i Taastrup Idrætspark er givet medio november 2005, arbejdet er opstartet primo januar 2006

Budget 2005:	0 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.
--------------	-------	---------------	-------

Folkeskolen

Skoler

301.065 Renovering af Charlotteskolens tag

Charlotteskolens tag renoveres med ny tagbeklædning og nye skråløsvinduer, under total stilladsoverdækning, således vandindtrængning undgås på bl.a. nye nedhængte lofter.

Eksisterende utætte tagbeklædning fjernes overalt, ved blotlægning af betondækket, hvorpå opbygges ny tagkonstruktion med korrekt tagfald og tagudhæng med synlige tagrender og nedløb. Renoveringen forventes afsluttet juni 2006.

Budget 2005	10.103.000 kr.	Forbrug 2005:	10.107.889 kr.
-------------	----------------	---------------	----------------

Folkebiblioteker

Folkebiblioteker

350.050 Filialbibliotek på rådhuset

Der er bevilget 10.000.000 kr. i 2005 til etablering af filialbibliotek på rådhuset. Filialbiblioteket flytter fra lejede lokaler på Høje-Taastrup Boulevard. Byggeriet er gennemført og filialbiblioteket flyttede ind i november 2005. Dog henstår få mangler for endelig færdiggørelse af projektet.

Budget 2005	9.314.000 kr.	Forbrug 2005	9.335.084 kr.
-------------	---------------	--------------	---------------

Dagpleje og daginstitutioner og klubber for børn og unge

Integrerede institutioner

514.053 Renovering af daginstitutionen Parkhaven
Institutionen har i 2004 gennemgået en gennemgribende renovering pga. skimmelsvamp. Alle indervægge blev revet ned, hele gulvkonstruktionen blev brudt op, og genopbygget. Afsluttende arbejder er udført i 2005. Betaling for renovering er foretaget i 2006.

Budget 2005	159.600 kr.	Forbrug 2005	159.536 kr.
-------------	-------------	--------------	-------------

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

516.051 Tilbygning til Basen
Fritidsklubben Basen har fået ny 70 m² tilbygning indrettet som syværksted, opført i samme byggestil som eksisterende bygning og sammenbundet med en glasmellembygning. Fra det ombyggede personaleområde er der udført gangforbindelse til glasmellembygningen og syværkstedet.
Terrænforholdene ændres med omlægning af asfaltsti, flisearealer og nyindrettet cykelparkering. Afsluttende terrænarbejder afsluttes i 2006.

Budget 2005	613.000 kr.	Forbrug 2005	612.933 kr.
-------------	-------------	--------------	-------------

Døgninstitutioner for børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

521.050 Døgn- og familieinstitution
Familiehuset Køgevej 184 gennemgik 2003 en gennemgribende renovering for at imødekomme byggemyndighedens og Familiehusets krav til indretningen. I forbindelse med renoveringen havde en fugtskade udviklet sig til en skimmelsvampesag, denne er blevet udbedret. Afsluttende arbejder udføres i 2006.

Budget 2005:	0 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.
--------------	-------	---------------	-------

Boliger og institutioner for ældre

Ældreboliger

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Der er igangsat et projekt vedrørende om- og tilbygning af de tre eksisterende plejecentre, Baldersbo, Henriksdal, og Sengeløse Plejecenter. Formålet med projektet er at udvide kommunens kapacitet på området, samt at sikre kommunens borgere tidssvarende plejeboliger. Der bygges samtidig tidssvarende plejeboliger for yngre fysisk handicappede. Køkkenet på Henriksdal Plejecenter er bygget om for at kunne producere mad til flere borgere.

Nybyggeriet på alle 3 plejecentre er taget i brug i september 2005.

Herefter er ombygningen af Henriksdal Plejecenter og Sengeløse Plejecenter gået i gang, med forventet indflytning i 2006.

Totalentreprenøren på Baldersbo Plejecenter J&B Entreprise gik i betalingsstandsning og senere konkurs i efteråret 2005. Dette har medført at der nu er ganske særlige forhold for projektet på Baldersbo.

Konkursen skete umiddelbart efter afleveringen af nybygningen, det er således mangeludbedringen på nybygningen og ombygningen af det eksisterende plejecenter der er berørt.

Der har været afholdt studeopgørelse, hvor kommunens krav mod konkursboet er blevet opgjort, og nødvendige mangeludbedringer er igangsat.

Da konkursboet ikke ønskede at videreføre projektet, skal ombygningsprojektet udbydes igen for at finde en ny entreprenør. Det forventes at det nye udbud kan forløbe således at den oprindelige tidsplan kan overholdes, og sidste etape af Baldersbo kan tages i brug ultimo 2007.

Det forventes at der kan komme en væsentlig højere pris på ombygningen i forbindelse med et nyt udbud, bl.a. på baggrund af byggemarkedets udvikling i perioden, det kan derfor være tvivlsomt om den stillede garanti kan dække alle ekstraomkostninger.

530.055 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, boligdel			
Budget 2005:	13.053.100 kr.	Forbrug 2005:	13.053.025 kr.

530.057 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, boligdel			
Budget 2005:	15.736.900 kr.	Forbrug 2005:	15.737.010 kr.

530.058 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, boligdel for yngre fysisk handicappede			
Budget 2005:	2.257.500 kr.	Forbrug 2005:	2.257.406 kr.

530.059 Konvertering af plejecentre, Sengeløse, boligdel			
Budget 2005:	21.102.500 kr.	Forbrug 2005:	21.102.529 kr.

532.054 Fællesomkostninger ved konvertering af plejecentrene			
Budget 2005:	315.700 kr.	Forbrug 2005:	315.691 kr.

532.055 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, servicecenter			
Budget 2005:	1.218.300 kr.	Forbrug 2005:	1.218.295 kr.

532.056 Konvertering af plejecentre, Henriksdal, køkken			
Budget 2005:	2.101.400 kr.	Forbrug 2005:	2.101.455 kr.

532.057 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, servicecenter			
Budget 2005:	2.014.900 kr.	Forbrug 2005:	2.014.796 kr.

532.058 Konvertering af plejecentre, Baldersbo, servicecenter for yngre fysisk handicappede			
Budget 2005:	291.400 kr.	Forbrug 2005:	291.376 kr.

532.059 Konvertering af plejecentre, Sengeløse, servicecenter			
Budget 2005:	1.905.100 kr.	Forbrug 2005:	1.905.106 kr.

532.061 Ombygning af Espens Vænge

Ombygning / indretning af kælderen på Espens Vænge er sket i 2004. Arbejdet blev afsluttet i september 2004, med undtagelse af enkelte arbejder i depotlokaler, disse blev færdiggjort i 2005. Hjemmeplejen har taget de nyindrettede lokaler i brug.

Budget 2005:	98.000 kr.	Forbrug 2005:	98.045 kr.
--------------	------------	---------------	------------

Plejehjem og beskyttede boliger

534.051 Konvertering af beskyttede boliger til almene ældreboliger

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med konvertering af de 70 beskyttede boliger til almene ældreboliger. Byggesagen er afsluttet i 2004 og aflæggelse af anlægsregnskab afventer eventuelle krav jævnfør vilkår i refusionsopgørelsen.

Budget 2005:	0 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.
--------------	-------	---------------	-------

534.052 Konvertering af plejeboliger til almene ældreboliger

På denne konto har der været afholdt udgifter til planlægning af ombygning af de tre plejecentre Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse, samt omkostninger til projekternes gennemførelse som ikke skal belaste beboernes husleje.

Det må forventes at der i forbindelse med J&Bs konkurs vil komme omkostninger som bør afholdes på denne konto.

Budget 2005:	0 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.
--------------	-------	---------------	-------

534.053 Konvertering af Landsbyhuset

Salget pågår stadig, men er endnu ikke gennemført. Salget forventes gennemført i 2006.

Budget 2005:	-750.000 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.
Budget 2005:	13.000 kr.	Forbrug 2005:	0 kr.

534.054 Konvertering af pensionistboliger til almene ældreboliger

Sagen omhandler salg af Midtervej 43 og Fløng Byvej 25 A-E. Salget af pensionistboligerne på Midtervej 43 er afsluttet i 2005 og salget af pensionistboligerne på Fløng Byvej 25A-E pågår stadig.

Budget 2005:	-1.800.000 kr.	Forbrug 2005:	-1.800.000 kr.
Budget 2005:	15.000 kr.	Forbrug 2005:	36.843 kr.